

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2026.
(ENERO – MARZO I TRIMESTRE DEL AÑO 2026).

OBRAS	MONTO FORMULADO	MONTO AVANZADO	MONTO ADICIONAL	MONTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE			OBSERVACION
					0%	70%	100%	
PROGRAMADAS	\$	\$	+\$	\$				
1. Construcción Puente, Arroyo Arriba, sector Puerto Rico	845,282.00	591,697.13				✓		
2. Construcción Pozo Tubular # 01, El Cercado, sector La Esperanza	266,700.00				✓			
3. Reparación del Club (techo, pintura, piso) Comunidad La Culata	400,000.00				✓			
4. Instalación Bomba Sumergible Sector Colonia Kennedy	270,000.00				✓			
5. Construcción Pozo Tubular Sector, Alto Cerro Los Multis	266,700.00				✓			


6. Encementados Sector, Canal de Maldonado	510,934.00				✓			
7. Encementados, sector La Mina, El Cercado	383,106.00				✓			
8. Construcción Pozo Tubular, Sector San Pedro, Arroyo Arriba	266,700.00				✓			
9. Encementados, sector Los Pitina, El cercado	383,886.00				✓			
10. Encementados, sector Progreso de Maldonado, El Cercado	70,000.00				✓			
11. Construcción Pozo Tubular, sector Ojo de Agua	266,700.00				✓			
12. Reparación Centro Comunal 1era etapa, El Cercado	501,838.00				✓			
13. Construcción de Rampas sector vulnerable 4%	185,000.00				✓			

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(ENERO- MARZO I TRIMESTRE AÑO 2026)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026.**


SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN EJECUCIÓN	1	7.7%
OBRAS PENDIENTES	12	92.3%
TOTAL	13	

**BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (I TRIMESTRE 2026)**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
4,616,716.00	591,697.13	4,025,018.87	12.8%


Francisco A. Marte Hernández
Alcalde




Sello ayuntamiento

