



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024. (JULIO - SEPTIEMBRE III TRIMESTRE 2024)

	OBRAS PROGRAMADAS 1. Encache y Alcantarillado 2da.	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE			COMENTARIO /OBSERVACIÓN
1.				35%	70%	100%	
	Etapa en el Arenazo, lado izquierdo	Sector El Arenazo	1.549.000,00			1	
	Ampliación del Puente Vehicular, Los Peinados	Sector Los Pinos de Juan Taveras	600.000,00			1	
	Terminación de Oficina 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy	Sector Colonia Kennedy	400.000,00			1	
(Baden calle 27 de Febrero esquina calla Monseñor Novel	Sector Pueblo Nuevo	100.000,00			1	
1	Baden, acera y contén calle Monseñor Novel esq. callejón de Viviana	Sector Pueblo Nuevo	150.000,00			1	
	Reparación de Aceras y Contenes sector el Tornado	Sector El Tornado	400.000,00				Por Iniciar
	Baden entrada Barrio San Francisco	Sector El Cercado	100.000,00		I a		Por Iniciar
		Total	3.299.000,00				



FIRMA DEL ALCALDE202



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (III TRIMESTRE 2024) BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %	
OBRAS EJECUTADAS	05	100 %	
OBRAS EN EJECUCIÓN	0	0%	
OBRAS PENDIENTES	02	0%	
TOTAL	07		

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (III TRIMESTRE 2024)

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %	
3 299 000.00	2.799.000,00	500.000,00	75%	

SELO AVUNTAMIENTO