



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017 / 2018)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.) CONSTRUCCION MULTIUISO CENTRO COMUNAL, 1ERA. ETAPA	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 1,403,675.24	RD\$ 1,098,576.86	✓				100.00%
2. CONSTRUCCION MULTIUISO CENTRO COMUNAL, 2DA. ETAPA	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 894,359.59				✓		25.00%
3. CONSTRUCCION MULTIUISO CENTRO COMUNAL, 3ERA. ETAPA	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 777,383.35					✓	0.00%
4. CONSTRUCCION MULTIUISO CENTRO COMUNAL, 4TA. ETAPA	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 1,016,655.34					✓	0.00%
5. CONSTRUCCION AMPLIACION DE COCINA, MULTIUISO CENTRO COMUNAL, LA SECADORA	SECTOR LA SECADORA	RD\$ 304,574.89	RD\$ 214,993.42	✓				100.00%
6. CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL, COLONIA JAPONESA (ADQUISICION Y DESLINDE DE TERRENO, 120 M2)	SECTOR COLONIA JAPONESA	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	✓				100.00%
7. SENALIZACION DE CALLES Y CONTINUACION CONSTRUCCION MULTIUISO CENTRO COMUNAL, RESIDENCIAL EL MILLON	SECTOR CENTRO CIUDAD, RES. EL MILLON	RD\$ 199,150.73	RD\$ 156,989.02	✓				100.00%
8. CONSTRUCCION AMPLIACION DE CURVA LOS MULTIS ENTRADA ALTO CERRO	SECTOR COLONIA KENNEDY	RD\$ 116,002.06	RD\$ 110,360.98	✓				100.00%
9. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ARROYO HONDO Y REPARACION DE CARRETERA EL LIMON, EL LIMONCITO Y LOS CORRALITOS	SECTOR EL LIMON	RD\$ 328,155.09	RD\$ 312,752.47	✓				100.00%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017 / 2018)



10. REMODELACION DE CENTRO COMUNAL LA NUEVA FUERZA	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 425,000.00							0.00%
11. CONSTRUCCION DE DOS BADENES Y REPARACION DE ACERAS, LOS MULTIS,	SECTOR COLONIA KENNEDY	RD\$ 117,467.95	RD\$ 116,187.30	✓					100.00%
12. REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS EL PUENTE	SECTOR LA CULATA	RD\$ 217,581.00	RD\$ 187,358.32	✓					100.00%
13. REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA PLANTA	SECTOR COLONIA JAPONESA	RD\$ 250,786.04	RD\$ 274,282.65	✓					100.00%
14. REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS CIRIACOS	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 76,065.00	RD\$ 76,420.76	✓					100.00%
15. CONSTRUCCIONES DE CONTENES, ACERAS Y BADENES, VILLA PINALES	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 253,726.06	RD\$ 203,027.96	✓					100.00%
16. REMODELACION DE MULTIUSO CENTRO COMUNAL EL VALLE	SECTOR PALERO	RD\$ 253,779.21						✓	0.00%
17. REPARACION DE CALLECITA, MIRADOR DUARTE,	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 250,000.00						✓	0.00%
18. REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS, LOS PINOS	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 44,749.00						✓	0.00%
19. CONSTRUCCION DE MULTIUSO CENTRO COMUNAL EN OJO DE AGUA	SECTOR COLONIA KENNEDY	RD\$ 100,000.00						✓	0.00%
20. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ENSANCHE LIBERTAD	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 75,000.00						✓	0.00%
21. REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	SECTOR SAN ISIDRO	RD\$ 200,000.00						✓	0.00%
22.) SUMINISTRO DE SILLAS EN CAÑA LA PALMA	SECTOR EL CHORRO	RD\$ 100,000.00						✓	0.00%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017 / 2018)



23.) CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS, RESIDENCIAL LOS COLEGIOS	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 75,000.00					✓	0.00%
24.) CEMENTACION DE CALLEJONES EN PUEBLO NUEVO	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 250,000.00					✓	0.00%
25.) REPARACION DE CALLEJONES, CANAL DE MALDONADO	SECTOR EL CHORRO	RD\$ 275,000.00					✓	0.00%
26.) CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL EL EDEN	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 220,000.00					✓	0.00%
27.) REMODELACION DE CANCHA Y LA IGLESIA	SECTOR COLONIA ESPANOLA	RD\$ 200,000.00					✓	0.00%
28.) CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ALTO CERRO	SECTOR COLONIA KENNEDY	RD\$ 225,000.00					✓	0.00%
29.) ENCACHE DE CUNETA DESDE CIRCUNVALACION JUAN BOSCH HASTA LA CLINICA RURAL	SECTOR EL CHORRO	RD\$ 100,000.00	RD\$ 30,100.00			✓		30.00%
30.) CEMENTACIONES DE CALLEJONES, EL TORNADO	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 150,000.00					✓	0.00%
31.) CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO AV. MELLA	SECTOR EL CHORRO	RD\$ 200,000.00					✓	0.00%
32.) ARREGLO DE CALLECITA, LAS FLORES	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 100,000.00					✓	0.00%
33.) CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS, RESIDENCIAL SAN MIGUEL ROSA	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 200,000.00					✓	0.00%
34.) REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS, LOS GAJITOS	SECTOR EL CHORRO	RD\$ 100,000.00					✓	0.00%
35.) ILUMINACION DE CALLES LAS AUYAMAS	SECTOR COLONIA JAPONESA	RD\$ 400,000.00					✓	0.00%
36.) CEMENTACION DE CALLEJONES EN SANTIAGO APOSTOL	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 175,000.00					✓	0.00%
36.) CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO, RESIDENCIAL SAN	SECTOR ARROYO	RD\$ 100,000.00					✓	0.00%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017 / 2018)



PEDRO	ARRIBA							
37.) CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS, LA ROTONDA	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 150,000.00				✓		0.00%
38.) ARREGLO DE CARRETERAS, PALO DE VIENTO	SECTOR LA CULATA	RD\$ 238,524.00				✓		0.00%
39.) REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS, LA 40	SECTOR LA CULATA	RD\$ 250,000.00			✓			100.00%
40.) CONSTRUCCION DE OFICINA MINI-AYUNTAMIENTO, EL SIETE	SECTOR LA CULATA	RD\$ 373,011.00				✓		0.00%
41.) DESAGUES PLUVIALES FRENTE A PARCELA DE RAUDY, LA LUISA	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 200,000.00			✓			100.00%

FIRMA ALCADÍA

08/06/2018

FECHA



SELO AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017 / 2018)



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO 2017 / DICIEMBRE 2018

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017-2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	12	30.76%
Obras en proceso	13	33.33 %
Obras pendientes	14	35.90 %
TOTAL	39.00	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
	MONTO OBRAS EJECUTADAS RDS 3,409,919.68		30.76 %
	MONTO DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION RDS 2,597,987.80		33.33 %