

	REPUBLICA DOMINICANA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA RNC. 403-00033-1 GESTION 2016-2020 MODERNIDAD, TRABAJO Y TRANSPARENCIA	20 ABRIL 2018 
	OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	PÁG. 1

Al: Lic. Ambiorix Sánchez Caraballo
Alcalde Municipal de Constanza

Vía: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

**Informe de Obra: Construcción de Badén en c/. 2da y 3era., Sector Villa Pinales,
Sector Arroyo Arriba, Constanza**

Permítame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarle sobre la ejecución de la obra construcción de badén en c/. 2da y 3era, Villa Pinales, Sector Arroyo Arriba; obra del presupuesto participativo con un monto presupuestado de RD\$ 418,472.06 de fecha 04 de Enero 2018.

Esta obra se inició por administración de la alcaldía el suministro de insumos y materiales ascendente a RD\$ 146,315.50 y contrato de mano de obras albañilerías a todo costo por monto de RD\$ 41,256.27 y ajuste de trabajos de herrerías a todo costo por RD\$ 15,456.19. El Monto de Ejecución asciende a la suma de RD\$ 203,027.96.

Esta obra consta movimiento de tierras: demolición y excavación de base de badén en mal estado, corte y extracción de carpeta asfáltica en mal estado en dos badenes de aprox. $A = 54.79 \text{ M}^2$, confección y vaciado de losa de hormigón armado con suministro y colocación de canaleta de desagüe en angulares $L 2'' \times \frac{1}{4}''$ con anclajes en varillas $\frac{1}{2}''$, terminación semirustica, bote de materiales y pintura final.

Estos trabajos fueron ejecutados acorde al cronograma, presupuesto y logística de ejecución del departamento de planeamiento urbano. Este departamento certifica que los trabajos fueron ejecutados en forma idónea de acuerdo a las normas ACI, ASTM, con materiales de óptima calidad para garantizar la funcionalidad de la obra y apegada al presupuesto, cronograma y contrato de trabajo del Departamento de Planeamiento Urbano de la alcaldía municipal.

Con la ejecución de esta obra el alcalde municipal de Constanza mantiene su política prioritaria de beneficiar a los sectores más necesitados de este laborioso pueblo.

Sin más particular.


Ing. Leonardo Peralta Díaz



Asesor Departamento de O.P.U.

Reporte Fotográfico de avance del proyecto:





REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
RNC. 403-00033-1
GESTION 2016-2020
MODERNIDAD, TRABAJO Y TRANSPARENCIA

20 ABRIL 2018



OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

PÁG. 3



Ing. Leonardo Peralta Díaz
Asesor Departamento de O.P.U.