


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017 /2018)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial		
1. CONSTRUCCION MULTIFUNDO CENTRO COMUNAL, 2DA. ETAPA	SECTOR EL CERCADO	RDS 894,359.59	RDS 223,589.90			✓			25.00%
2. CONSTRUCCION MULTIFUNDO CENTRO COMUNAL, 3ERA. ETAPA	SECTOR EL CERCADO	RDS 777,383.35					✓		0.00%
3. CONSTRUCCION MULTIFUNDO CENTRO COMUNAL, 4TA. ETAPA	SECTOR EL CERCADO	RDS 1,016,655.34					✓		0.00%
4. REMODELACION DE CENTRO COMUNAL LA NUEVA FUERZA	SECTOR ARROYO ARRIBA	RDS 425,000.00	RDS 106,250.00			✓			25.00%
5. REMODELACION DE MULTIFUNDO CENTRO COMUNAL EL VALLE	SECTOR PALERO	RDS 253,779.21	RDS 253,779.21	✓					100.00%
6. CONSTRUCCION DE MINI CANCHA CON AYUDA DE FUNDACION INTERNACIONAL GLOBAL CLINPSE	SECTOR EL CHORRO	RDS 108,000.00	RDS 108,000.00	✓					100.00%
7.) CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO AV. MELLA	SECTOR EL CHORRO	RDS 200,000.00	RDS 200,000.00	✓					100.00%
8.) CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE LA CAÑADA LAS FLORES/ LOS PEINADOS	SECTOR ARROYO ARRIBA	RDS 211,900.00	RDS 211,900.00	✓					100.00%
9.) CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICA	SECTOR ARROYO ARRIBA	RDS 150,000.00	RDS 150,000.00	✓					100.00%
10.)REPARACION DE CALLE LEOPOLDO SURIEL, SECTOR LAS AUYAMAS	SECTOR COLONIA JAPONESA	RDS 400,000.00	RDS 400,000.00	✓					100.00%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017/2018)




11.) CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ENSANCHE LIBERTAD	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 75,000.00	RD\$ 18,750.00							25.00%
12.) REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	SECTOR SAN ISIDRO	RD\$ 200,000.00	RD\$ 50,000.00							25.00%
13.) ENCACHE DE CUNETAS DESDE CIRCUNVALACION JUAN BOSCH HASTA LA CLINICA RURAL	SECTOR EL CHORRO	RD\$ 100,000.00	RD\$ 30,100.00							30.10%
14.) REPARACION DE CALLECTA, MIRADOR DUARTE,	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 250,000.00	RD\$ 62,500.00							25.00%
15.) REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS, LOS PINOS	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 44,749.00	RD\$ 11,187.25							25.00%
16.) CONSTRUCCION DE MULTIFUNSO CENTRO COMUNAL EN OJO DE AGUA	SECTOR COLONIA KENNEDY	RD\$ 100,000.00								0.00%
17.) CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS, RESIDENCIAL LOS COLEGIOS	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 75,000.00	RD\$ 18,750.00							25.00%
18.) CEMENTACION DE CALLEJONES EN PUEBLO NUEVO	SECTOR CENTRO CIUDAD	RD\$ 250,000.00	RD\$ 62,500.00							25.00%
19.) REPARACION DE CALLEJONES, CANAL DE MALDONADO	SECTOR EL CHORRO	RD\$ 275,000.00	RD\$ 72,500.00							26.36%
20.) CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL EL EDEN	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 220,000.00								0.00%
21.) REMODELACION DE CANCHA Y LA IGLESIA	SECTOR COLONIA ESPANOLA	RD\$ 200,000.00								0.00%
22.) CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ALTO CERRO	SECTOR COLONIA KENNEDY	RD\$ 225,000.00								0.00%
23.) CEMENTACIONES DE CALLEJONES,	SECTOR CENTRO	RD\$ 150,000.00								0.00%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017 /2018)



EL TORNADO	CIUDAD								
24.) CEMENTACION DE CALLEJONES EN SANTIAGO APOSTOL	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 175,000.00						√	0.00%
25.) ARREGLO DE CALLECITA, LAS FLORES	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 100,000.00						√	0.00%
26.) CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS, RESIDENCIAL SAN MIGUEL ROSA	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 200,000.00						√	0.00%
27.) REPARACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS, LOS GAJITOS	SECTOR EL CHORRO	RD\$ 100,000.00						√	0.00%
28.) CEMENTACION DE CALLEJONES EN SANTIAGO APOSTOL	SECTOR EL CERCADO	RD\$ 175,000.00						√	0.00%
29.) CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO, RESIDENCIAL SAN PEDRO	SECTOR ARROYO ARRIBA	RD\$ 100,000.00						√	0.00%
30.) ARREGLO DE CARRETERAS, PALO DE VIENTO	SECTOR LA CULATA	RD\$ 238,524.00						√	0.00%
31.) CONSTRUCCION DE OFICINA MINI-AYUNTAMIENTO, EL SIETE	SECTOR LA CULATA	RD\$ 373,011.00						√	0.00%


FIRMA ALCALDIA

03 OCTUBRE 2018

FECHA





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017 / 2018)



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2DO. PERIODO JUNIO 2018 / DICIEMBRE 2018

1. Balance Consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo 2DO. Periodo Junio-Diciembre 2018

Estado de Situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	06	19.35 %
Obras en Proceso	10	32.25 %
Obras pendientes	15	48.40 %
TOTAL	31	

2. Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso RDS	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de Ejecución %
	MONTO OBRAS EJECUTADAS RDS 1,323,679.21		
	MONTO DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION RDS 656,127.15		