
	MATRIZ DE AVANCE DEL PERIODO ENERO MARZO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2019 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA	ABRIL 4 2019
	ALCALDE LIC. AMBIORIX SANCHEZ CARABALLO MUNICIPIO CONSTANZA , LA VEGA	REF.:  PÁG. 1 DE 1



• **MATRIZ DEL NIVEL DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - MARZO**

Descripción de Obra	Sector	Monto Ejecutado	Nivel de Avance
Encache Cuneta Alto Cerro	Colonia Kennedy	RD\$ 136,000.00	100 %
Aceras y Contenes Barrio la Grua (primera etapa)	Colonia Kennedy	RD\$ 100,000.00	100%
Contenes del Gajo	Mirador Duarte.	RD\$ 78,000.00	100%
Aceras y Contenes Calle apocalipsi	El Cercado	RD\$ 65,000.00	100%
Aceras y Contenes el Parquecito	El Cercado	RD\$ 100,000.00	100%
Aceras y Contenes esquina de male	El Cercado	RD\$ 85,350.00	100%
Encementado Los Gajitos	Canal De Maldonado	RD\$ 766,000.00	100%
Reparación de Cancha y Remoción del Club	Colonia Española	RD\$455,000.00	85%
Reparacion de Camino	Los Limoncito Corralito, El Limón, Los Cayetano	RD\$650,000.00	90%

Cantidad de Obras Ejecutadas y en proceso	09	Inversión RD\$2,435,350.00
--	-----------	-----------------------------------

Reynaldo Ramírez M
 Enc. Presupuesto Participativo



	INFORME DE EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018	29 DICIEMBRE 2018
	DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO ALCALDE LIC. AMBIORIX SANCHEZ CARABALLO MUNICIPIO CONSTANZA , LA VEGA	REF.:  PÁG. 1 DE 2

• **DESCRIPCION DE OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2018**

	Descripción	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado
01	Proyecto Construcción y Canalización de Aguas Superficiales, Sector La Luisa, Los Pinos de Juan Taveras	RD\$ 215,704.25	RD\$ 216,732.60
02	Proyecto Construcción de Badenes en c/. 2da y 3era. Inc. acondicionamiento de cañada, Cementación de Calle en H.A. en calle, sector Villa Pinales.	RD\$ 208,472.06	RD\$ 213,027.96
03	Proyecto Construcción de Acueducto, Sector El Chorro.	RD\$ 217,528.40	RD\$ 216,700.50
04	Proyecto: Construcción de Badén c-. Ébano Verde esq. Av. General Luperón, Sector El Cercado	RD\$ 93,841.39	RD\$ 96,183.65
05	Proyecto: Construcción de Vivienda Económica en Bo. Los Siriacos del Cercado	RD\$ 76,420.76	RD\$ 76,420.76
06	Proyecto: Construcción de Muro de Protección en Blocks, Los Gajitos del Cercado	RD\$ 118,742.06	RD\$107,888.09
07	Entrega de materiales de construcción para varias viviendas en el sector Los Pinos Abajo	RD\$ 85,292.05	RD\$ 85,292.05
08	Reparaciones Entrada Alto Cerro, Kennedy, Av. Antonio Abud	RD\$ 57,779.85	RD\$ 57,779.85
09	Proyecto Construcción de Multiuso centro comunal 2da. Etapa, sector el Cercado	RD\$1,403,675.24	RD\$1,398,576.86



**INFORME DE EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AÑO 2018**

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

**ALCALDE LIC. AMBIORIX SANCHEZ CARABALLO
MUNICIPIO CONSTANZA , LA VEGA**

29 DICIEMBRE 2018

REF.:



PÁG. 2 DE 2

10	Proyecto Construcción de Paso Vehicular en Bo. La Esperanza, El Cercado	RD\$153,452.39	RD\$153,004.39
11	Proyecto: Construcción de Badén en C/. Jarabacoa esq. Chavón, entrada Bo. Santa Lucia inc, Vaciado de calle Chavón en H.A. y malla electro soldada	RD\$163,453.03	RD\$ 169,575.06
12	Proyecto: Construcción de Mini Cancha en Cañada La Palma, Bo. Maldonado, Sector El Chorro	RD\$169,580.84	RD\$ 177,583.99
13	Proyecto: Construcción de Losa en Hormigón Armado sobre Cañada en el Barrio Las Flores	RD\$203,152.36	RD\$ 223,770.30
14	Proyecto Construcción de Acueducto, Sector El Chorro.	RD\$217,528.40	RD\$ 196,700.50
15	Proyecto: Reparación y Mantenimiento de Callecita del Sector Duarte, El Gajo.	RD\$225,318.13	RD\$ 225,318.13


MARIBEL FERREIRA
ARQ. ENC PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA


LICDO. AMBIORIX SANCHEZ C
ALCALDE MUNICIPAL


ANA ELVIRA ACEVEDO
COORD. COMITÉ DE SEGUIMIENTO


JOSE SOLANO DURAN R
PRESIDENTE SALA CAPITULAR