



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DE AVANCE DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMETRESO 2019
(ABRIL- JULIO PERIODO 2019)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE
		Presupuesto Ejecutado		
1. REPARACION DE CANCHA Y REMOCION DEL CLUB PERSEVERANCIA	COLONIA ESPA,OLA	\$495,050.00		100%
2. REPACION DE CAMINO	LOS LIMONCITOS, CORRALITO, EL LIMON LOS CAYETANOS	\$700,780.00		100%
3. ACERAS Y CONTENES RECIDENCIAL LAS PRADERAS	EL CERCADO	\$345,000.00		100%
4. ACERAS Y CONTENES RECIDENCIAL LOS PINOS	AV. MELLA EL CHORRO	\$250,000.00		100%
5. ENCEMENTADOS DE CALLEJONES	LOS PRIQUIS	\$160,000.00		80%
6. ENCEMENTADOS DE CALLEJONES	BARRIO PUERTO RICO	\$235,000.00		90%
7. ACERAS Y CONTENES JIMA ABAJO	ARROYO ARRIBA	\$175,000.00		100%
8. ACERAS Y CONTENES EL EDEN	ARROYO ARRIBA	\$455,000.00		80%

CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO 8 \$ 2,815,830.00

Reynaldo Ramirez Marte

REYNALDO RAMIREZ MARTE
ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



Ana Elvira Acevedo

ANA ELVIRA ACEVEDO
COORDINADORA C SEGUIMIENTO