

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 9

Código	Denominación	PPIA	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
Prog	Obra	SNIP						11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 + 8
	Proyecto 01			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	334,180.00	334,180.00	0.00	334,180.00	1,315,820.00
01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO EL P			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	CONTRUCCION ACERAS Y CCNTENES COLONIA JAPD			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS POMOSEM			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00	93,100.00	56,900.00
01	CONTRUCCION PUENTE PEATONAL LA TAYOTALOS			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS, CONTENES			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,080.00	241,080.00	0.00	241,080.00	756,920.00
	Proyecto 02			2,821,480.00	0.00	0.00	0.00	2,821,480.00	0.00	2,821,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821,480.00	2,821,480.00
02	EL CHORRO ASODECHO REPARACION DE CALLES			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
02	REPARACION DE CALLES COLONIA KENNEDY ALTO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	REPARACION DE CARRETERA SECTOR LA CULATA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
02	REPARACION CARRETERA SECTOR LA PLANTA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
02	REPARACION CALLE SECTOR OJO DE AGUA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02	REPARACION DE CARRETERA SECTOR LIMONCITO			1,421,480.00	0.00	0.00	0.00	1,421,480.00	0.00	1,421,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,480.00	1,421,480.00
	Proyecto 07			2,718,646.00	0.00	0.00	0.00	2,718,646.00	0.00	2,718,646.00	0.00	604,301.62	604,301.62	0.00	604,301.62	2,114,344.38
07	CONSTRUCCION 3RA ETA Y 5TA ETAPA CENTRO CO			1,818,646.00	0.00	0.00	0.00	1,818,646.00	0.00	1,818,646.00	0.00	604,301.62	604,301.62	0.00	604,301.62	1,214,344.38
07	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO COMUNAL BARRI			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
07	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO ARROYO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
07	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO EL MILL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	Proyecto 12			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	335,000.00
12	REPARACION EN PARQUES Y PLAZAS			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	335,000.00
	Proyecto 14			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
14	REPARACIONES EN EDIFICACIONES MUNICIPALES			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

CODIGO INSTITUCION 710119

Códigos Prog Obra SNIP	Denominación	PPI	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenigad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago			
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8	
	Proyecto 20				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
20	005		REPARACION DE VIVENDAS ECONOMICAS BARRIO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Proyecto 21				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
21	005		REPARACION SISTEMA CLCACAL BUENOS AIRES C/		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				TOTAL GENERAL	8.340.128,00	0,00	0,00	0,00	8.340.128,00	0,00	0,00	8.340.128,00	0,00	1.003.481,52	1.003.481,52	0,00	1.003.481,52	7.336.644,38	



**CONTRALORIA INTERNA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA
VISADO**

1. Contabilidad General por el Fondo de Inversión, 2. Contabilidad de Cuentas, 3. Comisión de Fiscalización, 4. Control de Gastos, 5. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 6. Dirección General de Presupuesto (DIGEFRES), 6. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 7. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 8. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 9. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 10. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 11. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 12. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 13. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 14. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 15. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 16. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 17. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 18. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 19. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 20. Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 21. Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

[Handwritten signature]
Revisado por

[Handwritten signature]
Aprobado por