

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024.
(OCTUBRE - DICIEMBRE IV TRIMESTRE 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE			COMENTARIO /OBSERVACIÓN
			10%	70%	100%	
1. Encache y Alcantarillado 2da. Etapa en el Arenazo, lado izquierdo	Sector El Arenazo	1.549.000,00			✓	
2. Ampliación del Puente Vehicular, Los Peinados	Sector Los Pinos de Juan Taveras	600.000,00			✓	
3. Terminación de Oficina 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy	Sector Colonia Kennedy	400.000,00			✓	
4. Baden calle 27 de Febrero esquina calla Monseñor Novel	Sector Pueblo Nuevo	100.000,00			✓	
5. Baden, acera y contén calle Monseñor Novel esq. callejon de Viviana	Sector Pueblo Nuevo	150.000,00			✓	
6. Reparación de Aceras y Contenes sector el Tornado	Sector El Tornado	400.000,00				Esta comunidad fue beneficiada con el plan municipal con contenes, aceras y asfaltado.
7. Baden entrada Barrio San Francisco	Sector El Cercado	100.000,00	✓			
	<u>Total</u>	<u>3.299.000,00</u>				

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(OCTUBRE - DICIEMBRE IV TRIMESTRE 2024)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024.**

SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	05	100 %
OBRAS EN EJECUCIÓN	01	15%
OBRAS PENDIENTES	01	0%
TOTAL	07	

**BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (OCTUBRE - DICIEMBRE IV TRIMESTRE 2024)**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
3.299.000,00	2.899.000,00	400.000,00	85%



FIRMA DEL ALCALDE

